

H. Verplichtingen ISV-1

In deze bijlage staan de oude verplichtingen die uit het ISV-1 en GSO-1 traject voortkomen. De steden doen de formele eindverantwoording voor ISV-1 en GSO-1 medio 2005. Die kan leiden tot een actualisering van deze bijlage van het stadscontract.

In tabel 1 staan de doelstellingen die de gemeente zich had voorgenomen, maar die nog niet klaar zijn omdat de voortgang tegenviel. In de laatste kolom staat het deel dat nog na 2005 moet worden gerealiseerd. Dit zijn de verplichtingen.

Tabel 1: Verplichtingen ISV-1 en GSO-1: nog te realiseren doelstellingen in de periode 2005 t/m 2009

Doelstelling ISV-1	Acties ISV-1	gepland resultaat 2005	werkelijk resultaat 2005	nog te realiseren 2005 t/m 2009
Veldhuizen-A en Uitvindersbuurt	voorzieningencluster met commerciële en niet-commerciële voorzieningen	voorzieningen-cluster	Niet gerealiseerd in 2004	samenwerkings-overeenkomst (2005) realisatie 2008-2009
Oude kerkgebied en stadsparkHof van Gelderland	Markt herinrichten	herinrichten van 7.500 m2 openbare ruimte	Definitief ontwerp inrichting Marktplein afgerond. Gestart met opstellen bestek en tekeningen.	Aanbesteding en uitvoering (2005)
	Kerkplein	herinrichten van 4.500 m2 openbare ruimte	Schetsontwerp en ruimtelijke, programmatische- en financiële uitgangspunten vastgesteld	Opstellen voorlopig ontwerp en uitvoering (2005 – 2006)
	Raadhuisplein	herinrichten van 8.000 m2 openbare ruimte	Schetsontwerp en ruimtelijke, programmatische- en financiële uitgangspunten vastgesteld	Ontwerp en uitvoering in 2006 en 2007
Prioriteits- en kwetsbare gebieden	Starterscentrum	daadwerkelijke oprichting	Niet gerealiseerd in 2004	Stichting Starterscentrum oprichten (2005), die zal zorgen voor feitelijke oprichting van het centrum (2006 - 2007)

De financiële dekking van de nog te realiseren programma's uit ISV-1 (uit tabel 1) bestaat uit gemeentelijke middelen, investeringen van derden en eventueel niet-bestede middelen uit ISV-1.

In tabel 2 staan de doelstellingen voor bodemsanering die de gemeente zich had voorgenomen voor ISV-1, maar die nog niet klaar zijn omdat de voortgang tegenviel¹. Deze kunnen worden doorgeschoven naar de volgende periode. Soms zijn er nieuwe prestaties geformuleerd ter vervanging van andere. In de laatste kolom staat het deel dat nog na 2005 moet worden gerealiseerd in meetbare eenheden². Wanneer voor het bodemprogramma onder ISV-1 te weinig budget beschikbaar was, is in 2003 afgesproken dat de gemeente een beroep kan doen op ISV-2 budget. Of die afspraak over dit zogenaamde bestuursgebonden deel nog actueel is, wordt bepaald door de actuele voortgang van het bodemprogramma.

¹ De basis is het bodemprogramma ISV-1 dat na herijking vastgesteld is in 2002 (brief provincie 15 februari 2002).

² Uitgedrukt in BodemPrestatieEenheden. Ter bepaling van het aantal BPE's is gerekend met € 50,- per BPE.

Tabel 2: Verplichtingen ISV-1 bodemsanering: nog te realiseren in de periode 2005 t/m 2009

Gevalsnaam	Nog te realiseren (in BPE's)	
Vervallen project		
geen		
Nieuwe projecten (deels vervanging van vervallen project)		
geen		
Doorgeschoven projecten		
Telefoonweg 32:	2360 BPE	2360
Arnhemseweg 41:	3840 BPE	3840
Reehorsterweg 21:	9075 BPE	9075
Totaal verplichtingen	15.274 BPE	

De gemeente Ede realiseert daarmee haar volledige ISV1-bodemprogramma in de ISV2-periode. De gemeente kan op grond daarvan de niet-bestede ISV-1 middelen aanwenden na 2005. De gemeente heeft bovendien recht op het bestuursgebonden deel³ van € 95.000,- dat in de ISV2-periode wordt gefinancierd. Budget daarvoor wordt beschikbaar gesteld volgens het ritme waarin het rijk het budget beschikbaar stelt aan de provincies.

³ Zoals gemeld in de brief van de provincie d.d.15 april 2003.